



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	ApELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	PRAÇAS DIVERSAS	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 403 NORTE E 1.105 SUL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
1.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	1.197.365,87	% Período:	1,53%	24,63%	23,74%	13,09%	37,02%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	80.776,39	% Período:	1,53%	24,63%	23,74%	13,09%	37,02%							
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	48.086,27	% Período:	13,07%	30,67%	18,08%	9,98%	28,20%							
1.3.	RASPAGEM/LIMPEZA DO TERRENO	54.839,04	% Período:	18,74%	81,26%										
1.4.	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	1.337,94	% Período:	36,28%	63,72%										
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	196.791,67	% Período:			24,13%		75,87%							
1.6.	PAISAGISMO	149.185,87	% Período:			10,46%		89,54%							
1.7.	QUADRA POLIESPORTIVA	262.185,19	% Período:		69,85%	30,15%									
1.8.	ACADEMIA (10 X 10 METROS)	65.343,96	% Período:			50,00%		50,00%							
1.9.	PLAYGROUND (DIAMETRO 13 METROS)	142.357,60	% Período:			50,00%		50,00%							
1.10.	QUADRA DE AREIA (14,00 X 22,00 METROS)	80.786,68	% Período:				100,00%								
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO PI	92.306,33	% Período:		34,32%		65,68%								
1.12.	SERVIÇOS DIVERSOS	23.368,93	% Período:			44,24%		55,76%							
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 1.197.365,87				%:	1,53%	24,63%	23,74%	13,09%	37,02%						
Período:	Repassa:	-		-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	18.275,94		294.874,02	284.200,44	156.791,42	443.224,05								
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	18.275,94		294.874,02	284.200,44	156.791,42	443.224,05								
Acumulado:	%:	1,53%		26,15%	49,89%	62,98%	100,00%								
	Repassa:	-		-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	18.275,94		313.149,96	597.350,40	754.141,82	1.197.365,87								
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	18.275,94		313.149,96	597.350,40	754.141,82	1.197.365,87								

PALMAS/TO
Local
sexta-feira, 28 de junho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Leonardo Nepomuceno Lima
CREA/CAU: 205.099/D-TO
ART/RRT: